

Übersicht zum BACKBONE-Ausbau im Ostalbkreis

Ifd. Nr.	Ort	Länge der Trasse in m	Umsetzung seit/bis
001	Lorch-Waldhausen	2.560	31.07.2017
002	Bopfingen-Trochtelfingen	1.400	30.09.2017
003	Heuchlingen	2.008	IV. Quartal 2020
004	Mutlangen-Pfersbach	680	31.12.2018
005	Rosenberg, südliches Gemeindegebiet	4.030	31.08.2018
006	Eschach-Seifertshofe nach Ruppertshofen	4.424	31.12.2019
007	Eschach nach Gschwend-Frickenhofen	7.420	30.09.2018
008	Kirchheim-Benzenzimmern	2.956	30.09.2018
009	Schechingen-Leinweiler über Abtsgmünd nach Aalen-Reichenbach	6.670	31.05.2019
010	Jagstzell	6.780	19.10.2018
011	Stödtlen-Regelsweiler	5.966	31.12.2018
012	Iggingen	630	I. Quartal 2020
013	Schwäbisch Gmünd	160	31.12.2018
014	Unterscheideheim: Wössingen nach Ziplingen	1.504	30.04.2019
015	Ellwangen: Haisterhofen nach Elberschwenden	6.748	III. Quartal 2019
016	Obergröningen-Buchhof	1.995	II. Quartal 2019
017	Schwäbisch Gmünd-Rechberg	2.900	IV. Quartal 2019
018	Lauchheim	1.653	30.04.2019
019	Waldstetten	4.924	30.04.2019
020	Aalen-Beuren nach Neresheim-Hohenlohe, -Jägerbühl und Bopfingen-Unterriffingen	8.527	IV. Quartal 2019
021	Bopfingen: Unterriffingen über Dorfen und Härtsfeldhausen nach Untere Röhrbachmühle	7.022	IV. Quartal 2019
022	Rosenberg, nördliches Gemeindegebiet	1.640	IV. Quartal 2019
023	Gschwend: Frickenhofen nach Krämersberg	7.140	IV. Quartal 2019
024	Stödtlen, östliches Gemeindegebiet	4.622	III. Quartal 2020
025	Ellwangen nach Rosenberg	7.004	IV. Quartal 2019
026	Aalen: Arlesberg über Bernlohe und Beuren nach Niesitz	937	IV. Quartal 2019
027	Göggingen	2.304	III. Quartal 2020
028	Ringschluss Backbone Bereich West	8.517	IV. Quartal 2019
029	Ringschluss Backbone Bereich Nord	7.035	IV. Quartal 2019
030	Ringschluss Backbone Bereich Mitte Ost	8.701	IV. Quartal 2019
031	Aalen: Lusthof nach Freudenhöfle	1.100	IV. Quartal 2019
032	Stödtlen-Gerau nach Tannhausen-Riepach	1.413	IV. Quartal 2019
033	Aalen: Simmisweiler nach Geiselwang	1.724	IV. Quartal 2019

HINWEIS: Die Zeitpunkte in der Liste beziehen sich auf die Fertigstellung der Tiefbauarbeiten. Im Anschluss müssen die Kabel eingebracht und miteinander verspleißt werden. Danach werden in den Gebäuden die Hausabschlüsse hergestellt. Das gesamte, nun fertiggestellte, passive Netz wird dann exakt dokumentiert, abgenommen und anschließend dem Betreiber NetCom BW übergeben. Die NetCom BW wird dann die Aktivtechnik installieren und konfigurieren. FTTB-Anschlüsse müssen innerhalb von fünf, FTTC-Anschlüsse innerhalb von sieben Monaten hergestellt sein.

lfd. Nr.	Ort	Länge der Trasse in m	Umsetzung seit/bis
034	Bopfingen: Kernstadt und Baldern	5.595	IV. Quartal 2019
035	Ellenberg: Breitenbach nach Althueb	1.420	IV. Quartal 2019
036	Obergröningen Hauptort	355	IV. Quartal 2019
037	Ruppertshofen-Birkenlohe	484	IV. Quartal 2019
038	Bopfingen-Hohenberg	1.309	IV. Quartal 2019
039	Adelmannsfelden	1.155	III. Quartal 2019
040	Stöttlen-Birkenzell	1.400	IV. Quartal 2019
041	Heubach-Lautern nach Essingen-Lauterburg	1.887	IV. Quartal 2019
042	Pacht Bereich Nord	20.562	IV. Quartal 2019
043	Pacht Bereich Ost	41.383	IV. Quartal 2019
044	Pacht Bereich Nordwest	79.249	IV. Quartal 2019
045	Pacht Bereich Süd	73.725	IV. Quartal 2019
046	Pacht Bereich Südwest	81.635	IV. Quartal 2019
047	Ellenberg: Breitenbach über Georgenstadt, Ziegelhütte und Althueb nach Neuhueb	1.420	IV. Quartal 2021
048	Adelmannsfelden: Ottenhof über Mäderhof, Bühler und Rams nach Hirschberg	3.482	IV. Quartal 2021
049	Bopfingen: Flochberg über Schlossberg, Röhrbachsiedlung, Jägerhaus nach Obere und Untere Röhrbachmühle	2.335	IV. Quartal 2021
050	Essingen-Lauterburg	4.291	IV. Quartal 2021
051	Neresheim: Schweindorf nach Dehlingen	4.147	II. Quartal 2020
052	Schwäbisch Gmünd-Degenfeld nach Lauterstein	1.017	IV. Quartal 2019
053	Essingen-Forst	1.240	II. Quartal 2020
054	Neuler: Gaishardt nach Haldenhof	1.070	IV. Quartal 2019
055	Aalen: Unterkochen nach Ebnat	7.433	IV. Quartal 2020
056	Abtgmünd-Leinroden	1.192	II. Quartal 2020
057	Lorch: nördlicher Stadtteil und Oberkirneck	2.805	in Planung
058	Bartholomä-Amalienhof	4.120	in Planung
059	Ellwangen 2. Bauabschnitt	4.255	in Planung
060	Lorch-Wachthaus nach Schwäbisch Gmünd	3.439	IV. Quartal 2020
061	Neresheim-Ohmenheim	14.530	in Planung
062	Aalen: Hammerstadt - Schwalbenhof	2.043	in Planung
063	Böbingen-Beiswang	2.090	in Planung
	Eigenbaustrecken	207.608	
	Pachtstrecken	296.554	

 = Projekt läuft noch

 = Umsetzungstermin steht noch nicht fest

 = Pachtstrecken, kein Neubau

Stand: 26.07.19