



ELLWANGEN (Jagst)

B 29 Belagssanierung K 3319 bis Westhausen-Ost
 Bauzeit: 31.03.2021 bis 10.04.2021
 Kosten: 400.000,00€
 Firma: Haag Bau
fertiggestellt

B 29 Belagssanierung Westhausen-Ost bis Lauchheim-West
 Bauzeit: 29.07.2021 bis 11.09.2021
 Kosten: 1.500.000,00€
 Firma: Haag Bau
 6 cm fräsen
 6 cm SMA 16 BS einbauen
 3 cm SMA 8 LA einbauen
 ca. 320 Meter Dammsanierung im Bereich Westerhofen.
 Abtrag des Dammes von 1,50 m.
 Einbau von 2 Lagen Geogitter

B 29 Belagssanierung OU Lauchheim bis Aufhausen
 Bauzeit vom 22.05.2021 bis 05.06.2021
 Baukosten: 1.100.000,00€
 Firma: Leonhard Weiss
 10 cm fräsen
 6 cm AC 16 BS einbauen
 4 cm SMA 8 S einbauen

B 29 Belagssanierung Bopfingen bis Pflaumloch
2. BA : Trochtelfingen - Pflaumloch
 Bauzeit: 16.08.2021 bis 28.08.2021
 Firma: Bortolazzi
 5 cm fräsen
 5 cm AC 16 BS einbauen
 3 cm SMA 8 S einbauen

B 29 Belagssanierung zwischen Wellandstraße und Affalterried
 Bauzeit 29.07.2021 bis 21.08.2021
 Kosten: 1.500.000,00€
 Firma: Bortolazzi
 5 cm fräsen
 5 cm SMA 16 BS einbauen
 3 cm SMA 8 LA einbauen

Bauzeit 15.05.2021 bis 22.05.2021
 Baukosten: siehe OU Lauchheim bis Aufhausen
 Firma: Leonhard Weiss
 4 cm fräsen
 4 cm SMA 8 LA einbauen

B 29 Belagssanierung Bopfingen bis Pflaumloch
1. BA : Bopfingen - Trochtelfingen
 Bauzeit: 19.07.2021 bis 14.08.2021
 Baukosten: 1.200.000,00€
 Firma: Bortolazzi
 5 cm fräsen
 5 cm AC 16 BS einbauen
 3 cm SMA 8 S einbauen

Im Rombachtunnel wird vom 29.07 bis 21.08.2021 die Zentralen Leittechnik (Steuerungstechnik, Server, Bedienrechner) ausgetauscht. In der Tunnelröhre müssen neue LWL Leitungen verlegt werden. Die Funktechnik muss auf den BOS Standard umgerüstet werden. Dabei müssen die Funkstationen und die Antennenkabel ausgetauscht werden.

B 29 Belagssanierung Tunnelrampen
 Bauzeit: 22.05.2021 bis 05.06.2021
 Baukosten: siehe Wellandstraße - Affalterried
 Firma: Bortolazzi
 5 cm fräsen
 5 cm SMA 16 BS einbauen
 3 cm SMA 8 LA einbauen

B 466 Belagssanierung Abzweig Großkuchen bis Neresheim
 Bauzeit: 31.03.2021 bis 10.04.2021
 Baukosten: 500.000,00€
 Firma: Thanphauser
fertiggestellt
 4 cm fräsen
 4 cm SMA 8 S einbauen

Zeitraum:

- Ostern
- Pfingsten
- Sommer